

CATEGORIE ERP	DESIGNATION	PARCELLE	ADRESSE	ETAT DES LIEUX	TRAVAUX PREVUS	BILAN PREVISIONNEL DES TRAVAUX	Début des Travaux	Fin des Travaux	1ère période 2016 estimation financière	2ème période 2017 estimation financière	3ème période 2018 estimation financière
5ème	1/ ANCIENNE CANTINE	AK 61	15 av du cabaret TROUY	Entrée Marche 12 cm /Porte 75 cm double battant (1.50 m)	FERMETURE ERP	Bâtiment abandonné à compter de 2018					0
5ème	2/ BIBLIOTHEQUE	AK 68	3 rue du 19 mars 62 TROUY	Cheminement à refaire/ Place stationnement manquant PMR/ Margelle + 2 cm/ Porte 2 Battants un de 56 cm total 1,15 cm / Table accueil inexistante 70 cm+ WC non accessible (marche)	1)Travaux de mise au norme WC : ouverture d'une porte sur l'extérieur des wc actues et transformation des 3 wc actuels en 1 wc PMR 2) mise en bitume du cheminement 3) Marquage d'une place stationnement PMR dans la cour 4) changement porte entrée pour une ouverture conforme et suppression de la margelle 5) mise en place table accueil	Travaux 2017	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre		15000,00 4000,00 3000,00 500,00	
5ème	3/ BIBLIOTHEQUE SALLE PEINTURE	AK 68	3 rue du 19 mars 62 TROUY	Salle 1er étage: escalier non accessible/ aucun cheminement/ entrée marche 10 cm/pas WC	FERMETURE SALLE PEINTURE en 2018 : délocalisation de l'activité au RDC du bâtiment	Activité délocalisée au RDC	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre			0
5ème	4/ CLUB HOUSE	AI 7	Route de la Chapelle TROUY	marche terrasse > 2cm cheminement vestiaires/salle non accessible	1) mise en place d'une rampe béton pour accès club house 2) mise en place d'un cheminement bitume de l'entrée du stade au club house	Travaux en 2016	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre	3000,00 4000,00		
5ème	5/ ECOLE MATERNELLE BOURG	AH 33	place jean moulin	WC PMR manquant + porte < 77 cm	mise en accessibilité du WC PMR et changement porte	Travaux en 2016	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre	11 145,00		
5ème	6/ EGLISE	AK 69	Place de l'église TROUY	marche de 15 cm - Porte de 90 cm	installation rampe amovible	Travaux en 2016	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre	500,00		
5ème	7/ MAIRIE	AK114	Place du 8 mai 45 TROUY	ACCUEIL : porte 75 cm/double battants Margelle 4 cm + table accueil manquante SALLE DU CONSEIL : porte 75 cm/double battants, seuil 2,5 cm WC porte 71 cm (pas de WC PMR)	ACCUEIL : 1) Changement porte entrée pour supprimer le ressaut 2) Installation Boucle magnétique SALLE CONSEIL 1) Rampe amovible 2) mise en accessibilité du WC PMR	Travaux en 2017	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre		5000,00 360,00 500,00 15 000,00	
5ème	8/ MAIRIE ANNEXE	AB25	23 rte de chateaufort TROUY	cheminement sur le côté avec dénivelé < 1,20 cheminement de face 10 cm + entrée margelle 14 cm + 3cm table d'accueil à installer	1)Sans changement Cheminement de côté mise en accessibilité du cheminement en façade 2)changement porte entrée pour supprimer le ressaut 3) mise en place d'une rampe amovible en façade 4) installation d'une table d'accueil 5) Installation boucle magnétique	Travaux 2018	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre			4000,00 500,00 500,00 360,00
5ème	9/ MAISON DES ASSOCIATIONS+ SALLE MUSIQUE	AK 60	17 av du cabaret TROUY	1) Entrées : largeur portes entrées Avant et Arrière OK - Marche 15 cm pour les deux entrées 2)Place PMR panneau manquant 3) Etage musique : Escalier/ Porte n°2 <77 cm	1) mise en place d'une rampe amovible en façade 2) Mise en place panneau place PMR 3) FERMETURE SALLE DE MUSIQUE et délocalisation de l'activité au RDC	Activité délocalisée au RDC en 2018 travaux en 2017	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre		500,00 200,00	
5ème	10/ PREFAS DROIT ET GAUCHE	AK 67	3 rue du 19 mars 62 TROUY	Porte 71 cm double battants 1,50 WC porte entrée > 77 , intérieur inadapté PRM	voir travaux WC bibliothèque prévus qui serviront également aux préfas situés dans la même cour.	Travaux 2018	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre			0
5ème	11/ SALLES PREFABRIQUES ASSOCIATIONS AGE OR et COMITE DES FETES	AK 60	17 av du cabaret TROUY	1) CF : marche 40 cm/porte 76 cm 2) AGE OR : porte entrée ok / marche 41 cm , couloir entrée de salle inaccessible PMR WC inaccessible marche 8 cm et WC PMR inexistant	FERMETURE des DEUX SALLES délocalisation de l'activité	Déplacement activité prévue château Rozé	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre			0
IOP	12/ SQUARE GARIN NERAUT (parcours)	ZB 236	La trouée Verte rue des Frères lumières TROUY	Inaccessible PMR (3 barrières bois)	suppression des barrières bois	Travaux 2017	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre		0	
IOP	13/ TENNIS	AI 7	Route de la Chapelle TROUY	Marche 16 cm et pas cheminement	mise en place d'un cheminement bitum mise en place d'une rampe définitive	Travaux accès 2017	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre		4500,00 2000,00	
IOP	14/ CITY PARC BOURG	AI 7	Route de la Chapelle TROUY	cheminement inaccessible - accès inférieur à 1,20	Mise en place Accessibilité accès	Travaux en 2018	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre			0
IOP	15/ PARC DES LUTINS	AA 348	rue des marjolaines TROUY	accès < 1,40 (90 cm)	mise en accessibilité de l'accès à 1,40 m	Travaux 2017	Début 2ème semestre	Fin 2ème semestre		0	
<b>ESTIMATION FINANCIERE</b>									<b>18645,00</b>	<b>50560,00</b>	<b>5360,00</b>